



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA  
2024-2027

*Acuse*

*Yazmin Jimenez*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOXTLA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027

001100  
**Xiloxoxtla**  
Ayuntamiento 2024-2027

*¡Hagamos que suceda!*

Área:	Despacho de Presidencia
No. Oficio:	PMSIX/DP/381/2025
Asunto:	Segundo Reporte Trimestral 2025 y definitivo 2024 Título V. FAISMUN
Fecha:	21 de julio de 2025



SECRETARÍA  
DE FINANZAS



TLAXCALA  
UNA NUEVA HISTORIA

**C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA**  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y  
COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
**P R E S E N T E.**

002693

25 JUL. 2025  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL Y  
COORDINACIÓN HACENDARIA

*Se recibió información por correo el día 21 de julio.*

De conformidad con la solicitud de la información relativa a la norma de los Lineamientos FAISMUN, en atención a los Acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, me permito enviar en medio magnético en formato Excel adjunto al presente, la información trimestral establecida en el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de transparentar el ejercicio del gasto y fomentar la rendición de cuentas para su difusión en la página oficial del Gobierno del Estado, del cumplimiento al Segundo Trimestre 2025 así como el definitivo del año 2024 del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla de las siguientes disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC):

Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos y Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISMUN).

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto y aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOXTLA  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2024-2027

**ATENTAMENTE**  
SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAXCALA

*Yazmin Jimenez*

**C. YAZMÍN JIMÉNEZ RUGERIO**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOXTLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2024-2027

Copi Archivo.

*[Handwritten signature]*



001101

**LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEFINITIVO 2024)**

<b>Ente Público: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA</b>
<b>Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAISMUN</b>

**Monto que reciban del FAISMUN: \$ 8,142,773.00**


Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PAVIMENTO DE ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 5 DE MAYO	\$3,239,825.40	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	PAVIMENTO DE ADOQUIN	5443
PAVIMENTO DE ADOQUIN Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JOSÉ	\$ 420,739.47	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y RED DE AGUA POTABLE	5443
PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA SERRANO Y CALLE SIN NOMBRE	\$ 349,260.53	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	PAVIMENTO DE ADOQUIN	5443
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	\$298,654.45	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	PAVIMENTO DE ADOQUIN	5443
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA	\$ 64,816.39	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	RED DE AGUA POTABLE	5443
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE	\$ 156,529.16	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	GUARNICIONES Y BANQUETAS	5443
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUÁREZ	\$770,000.00	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	DRENAJE SANITARIO	5443
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 2 DE JULIO	\$385,000.00	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	PAVIMENTO DE ADOQUIN	5443
PAVIMENTO DE ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE OBREGÓN	\$ 476,615.22	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	PAVIMENTO DE ADOQUIN	5443
PAVIMENTO DE ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA JUÁREZ	\$ 334,228.49	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	PAVIMENTO DE ADOQUIN	5443
DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA SAN JOSE	\$ 144,669.54	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	DRENAJE SANITARIO	5443
DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DEL POCITO	\$ 211,688.45	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	DRENAJE SANITARIO	5443
RED DE ELECTRIFICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 2 DE JULIO	\$ 619,747.59	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	RED DE ELECTRIFICACIÓN	5443
REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICA EN DIVERSAS CALLES	\$ 670,998.31	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	ALUMBRADO PÚBLICO	5443



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2024-2027



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
TESORERIA MUNICIPAL  
2024-2027





001102

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
TESORERIA MUNICIPAL  
2024-2027

LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (SEGUNDO TRIMESTRE 2025)

Ente Público: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAISMUN

Monto que reciban del FAISMUN: \$ 7,906,316

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
FAISMUN-2960-006 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA BENITO JUAREZ DEL BARRIO DE QUIAHUXTLA SUR	\$97,754.30	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	QUIAHUXTLA SUR	48.20 ML	30
FAISMUN-2960-003 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIMERA PRIVADA DOS DE MAYO EN BARRIO DE CULHUACA ORIENTE	\$ 132,931.87	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	CULHUACA ORIENTE	69 ML	40
FAISMUN-2960-004 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FERROCARRIL DEL BARRIO DE QUIAHUXTLA SUR	\$ 113,851.48	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	QUIAHUXTLA SUR	58 ML	35
FAISMUN-2960-005 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA LOMA DEL BARRIO DE QUIAHUXTLA SUR	\$139,343.16	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	QUIAHUXTLA SUR	161 ML	60
FAISMUN-2960-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE GUERRERO DEL BARRIO DE CALHUACA ORIENTE	\$ 414,089.90	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	CALHUACA ORIENTE	560 M2	60
FAISMUN 2960-009 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE INDUSTRIAL DEL BARRIO DE QUIAHUXTLA SUR	\$ 294,373.16	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	QUIAHUXTLA SUR	620 ML	60
FAISMUN 2960-012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN PRIVADA AZTATLA DEL BARRIO DE TEOTITLA	\$605,555.22	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	TEOTITLA	695.40 M2	50
FAISMUN 2960-013 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO DE QUIAHUXTLA NORTE	\$576,768.41	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	QUIAHUXTLA NORTE	713.12 M2	70
FAISMUN 2960-014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO DE CHIMALPA	\$ 562,085.91	TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	CHIMALPA	723.76 M2	80



001103

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN 2025 SEGUNDO TRIMESTRE 2025		
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO QUE SE APLICA)		MONTO PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	1,276,535.07
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	54,039.06
1.3.2.7	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	-
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	15,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	149,498.83
2.7.1.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,740.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3.1.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	984,025.00
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,549.97
3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,244.38
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	22,708.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	896,700.00
TOTAL		3,466,040.31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
TESORERIA MUNICIPAL

## Апехо А

#### BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

### Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

### Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Trimestre a reportar:	Segundo Trimestre 2025
Municipio	SANTA ISABEL XILOXOTLA		

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero							Observaciones	
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convento Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
					\$0.00	\$0.00											
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS MUNICIPAL			2	624	7,906,316.00	7,906,316.00	4,782,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00		División de terrenos y construcción de obras de urbanización
									7,906,316.00	7,906,316.00	4,782,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2024-2027

Ing. Mauro Willebaldo Roque Rodríguez  
Director de Obras Públicas

*C. Yazmin Jiménez Rugerio*  
C. Yazmin Jiménez Rugerio  
Presidenta Municipal Constitucional  
Autorizada  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Autorizó  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027



## Anexo B

### BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

### Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

### Destino del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	SANTA ISABEL XILOXOTLA

Trimestre a reportar: Segundo Trimestre 2025

[illegible]

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2024-2027

Ing. Mauro Wilfredo Roque Rodríguez  
Director de Obras Públicas  
Elhorrá

C. Yazmín Jiménez Rugerio  
Presidenta Municipal Constitucional

Autorizó H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027





MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	0	0	Obras en proceso de priorización
	2do. Trimestre	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	0	0	Obras en proceso de priorización
	3er. Trimestre	#iDIV/0!			#iDIV/0!			
	4to. Trimestre	#iDIV/0!			#iDIV/0!			

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	0	0	Obras en proceso de priorización
	2do. Trimestre	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	0	0	Obras en proceso de priorización
	3er. Trimestre	#iDIV/0!			#iDIV/0!			
	4to. Trimestre	#iDIV/0!			#iDIV/0!			

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	0	0	Obras en proceso de priorización
	2do. Trimestre	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	0	0	Obras en proceso de priorización
	3er. Trimestre	#iDIV/0!			#iDIV/0!			
	4to. Trimestre	#iDIV/0!			#iDIV/0!			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Mauro Willebaldo Roque Rodríguez  
Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Yazmín Jiménez Rugerio  
Presidenta Municipal Constitucional



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de Proyectos Complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	57%	8	14	57%	8	14	

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de Proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	43%	6	14	43%	6	14	

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	0%	0	14	0%	0	14	

Ing. Mauro Willebaldo Roque Rodríguez  
Director de Obras Públicas

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
C. Yazmín Jiménez Pareda  
Santa Isabel Xiloxotla  
Presidenta Municipal  
Autorizó  
2024-2027



### Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

### Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Trimestre a reportar:	Informe Definitivo 2024
Municipio:	SANTA ISABEL XILOXOTLA		

[illegible]

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2024-2027

Ing. Mario Willebaldo Roque Rodríguez  
Director de Obras Públicas

Yazmin Jimenez

C. Yazmín Jiménez Rugerío  
Presidenta Municipal Constitucional  
**Autorizó**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027



## Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

## Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA  
Municipio: SANTA ISABEL XILOXOTLA

Trimestre a reportar: Informe Definitivo 2024

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Po	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milestrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
PMSD/FISM2460001A/P	PAV. ADOQ. Y OBRAS COMP. AVE. 5 DE MAYO	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	3,239,825.40	3,239,825.40	3,239,825.40	3,239,825.40	3,239,825.40	3,239,825.40	3,239,825.40	
PMSD/FISM2460002I/AD	PAV. ADOQ. Y RED AGUA P.C SAN JOSE	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	420,739.47	420,739.47	420,739.47	420,739.47	420,739.47	420,739.47	420,739.47	
PMSD/FISM2460003I/AD	PAV. ADOQ. BANC. Y R. ELÉC. PRIV. SERRANO Y C. SA	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	349,260.53	349,260.53	349,260.53	349,260.53	349,260.53	349,260.53	349,260.53	
PMSD/FISM2460004I/AD	PAV. ADOQ. C. IGNACIO ZARAGOZA	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	298,654.45	298,654.45	298,654.45	298,654.45	298,654.45	298,654.45	298,654.45	
PMSD/FISM2460005I/AD	AMP. RED AGUA P. C. INDEP. BARRIO CHIM	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	64,816.39	64,816.39	64,816.39	64,816.39	64,816.39	64,816.39	64,816.39	
PMSD/FISM2460006I/AD	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SN	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	156,529.16	156,529.16	156,529.16	156,529.16	156,529.16	156,529.16	156,529.16	
PMSD/FISM2460007I/AD	REHAB. RED DRENAJE SAN. C. JUAREZ	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	
PMSD/FISM2460008I/AD	PAV. ADOQ. CALLE 2 DE JULIO	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	
FISM2460009	PAV. ADOQ. Y OBRAS COMP. C. A. OBREGÓN	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	476,615.22	476,615.22	476,615.22	476,615.22	476,615.22	476,615.22	476,615.22	
FISM2460010	PAV. ADOQ. Y OBRAS COMP. PRIV. JUAREZ	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	334,228.49	334,228.49	334,228.49	334,228.49	334,228.49	334,228.49	334,228.49	
FISM2460011	DRENAJE SAN. Y OBRA COMP. PRIV. SN JOSE	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	144,669.54	144,669.54	144,669.54	144,669.54	144,669.54	144,669.54	144,669.54	
FISM2460012	DRENAJE SANITARIO PRIV. DEL POQUITO	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	211,688.45	211,688.45	211,688.45	211,688.45	211,688.45	211,688.45	211,688.45	
FISM2460013	RED ELÉC. Y OBRA COMP. C. 2 DE JULIO	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	619,747.59	619,747.59	619,747.59	619,747.59	619,747.59	619,747.59	619,747.59	
FISM2460014	REHAB. ALUMB. PUB. DIVERSAS CALLES	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100%	100%	670,998.31	670,998.31	670,998.31	670,998.31	670,998.31	670,998.31	670,998.31	




Ing. Mauro Vallebatto Roque Rodríguez  
Director de Obras Públicas

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2024-2027

*Yazmin Jiménez*  
C. Yazmin Jiménez Rugerio  
Presidenta Municipal Constitucional  
Autorizó



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ISABEL XILOXOTLA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027



## CARGA EJERCICIO DEL GASTO CICLO: 2024 – FAISMUN – PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN) 2025

Consulta de Programas

Ciclo: 2025    Entidad: Seleccione...    Estatus Flujo: Seleccione...    [Consultar](#)

Ciclo de recurso: Seleccione...    Municipio: Seleccione...    [Limpiar](#)

Ramo: Seleccione...    Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)    [Ir al Inicio](#)    [Descargar consulta](#)

Programa Presupuestal: Seleccione...

PERIODO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO TRANSFERIDO	RENDIMIENTOS
2-Segundo Trimestre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$4,782,876.00	\$0.00

AVANCES

RAMO    PROGRAMA PRESUPUESTARIO    INSTITUCIÓN EJECUTORA    PROGRAMA FONDO C

## CARGA EJERCICIO DEL GASTO CICLO: 2024 – FORTAMUN – PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN) 2025

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2025 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos    Paso 1: Carga de plantillas    Paso 2: Consulta información    [Inicio](#)    [Carga Ejercicio del Gasto](#)

Mostrar: 5 registros    Buscar:

Historial de cargas

ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	PERIODO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
México	Calimaya	2024	5-Informe Definitivo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN

Mostrando 1 al 1 de 1 registros    [Anterior](#)    [1](#)    [Siguiete](#)

[Inicio](#)